

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MMR 050 - Estrada Municipal Sétimo Biazotto

ETAPA	VALOR (R\$)	% EXEC	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
Levantamentos e projetos executivos	220.226,66	9,53%						
			110.113,33	110.113,33				
Administração Local*	92.976,42	4,02%						
					23.244,11	23.244,11	23.244,11	23.244,11
Canteiro de Obras	49.981,50	2,16%						
					12.495,38	12.495,38	12.495,38	12.495,38
Recomposição geral do greide - Extensão: 13.496 metros	1.166.854,54	50,50%						
						388.951,51	388.951,51	388.951,51
Trecho Crítico 1 - Sitio Califórnia até a Estrada do Jiló (Extensão: 3.320 metros)	634.695,89	27,47%						
					317.347,95	317.347,95		
Trecho Crítico 2: Do divisor de águas até o Córrego da Divisa	146.086,35	6,32%						
							146.086,35	
PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	2.310.821,36	100,0%	110.113,33	110.113,33	353.087,43	742.038,94	570.777,34	424.690,99
% SIMPLES			4,77%	4,77%	15,28%	32,11%	24,70%	18,38%
% ACUMULADA			4,77%	9,53%	24,81%	56,92%	81,62%	100,00%

Renata de Faria Rocha
Engenheira Civil
CREA 5060877578