



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
COMUNICADO INTERNO: 144/2026

Mogi Mirim, 28 de setembro de 2026.

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Para: DRI – RELAÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO

Assunto: Resposta SMDR.

Prezados senhores,

Em resposta aos questionamentos do Ver. WAGNER RICARDO PEREIRA, temos a informar o que segue:

1) O empréstimo junto ao FINISA X está reservado para as obras de recuperação e modernização de estradas rurais, tendo sido indicadas 8 estradas vicinais a saber: MMR 030, MMR 050, MMR 101, MMR 020, MMR 123, MMR 162, MMR 263 e MMR 283.

A MMR 020 – Elzio Mariotoni foi excluída do conjunto de estradas devido às obras de pavimentação asfáltica já anunciadas pela Prefeitura, a serem executadas pelo DER/Governo do Estado de São Paulo.

O valor estimado para investimento na MMR 020 está sendo utilizado para completar os recursos necessários nas outras 7 estradas, visto que em muitos casos estão sendo necessárias outras intervenções em pontos críticos não considerados na primeira avaliação técnica, além de haver necessidade de contratação de projetos executivos, inicialmente não previstos.

2) As obras da MMR 050 - Sétimo Biazotto foram iniciadas em abril de 2026, sendo a Construtora Simoso Ltda. responsável pela elaboração de projetos executivos e execução de obras. Estão previstas obras de drenagem de águas pluviais, recuperação de erosões e correção de plataforma, e o prazo de conclusão é dezembro de 2026. O valor total a ser investido é de R\$ 1.672.170,48.

3) O plano de trabalho e o cronograma de aplicação de recursos é o que segue:

Vias rurais	2026	2027	2028	Situação atual
MMR 050 - Sétimo Biazotto	R\$ 1.672.170,48			Em execução
MMR 101 - Horto do Vergel	R\$ 747.822,22			Em licitação
MMR 123 - Euzebio José Felix da Silva	R\$ 1.346.548,23			A licitar
MMR 030 - Sebastião D. Freitas		R\$ 1.331.767,75		Aguardando ante-projeto
MMR 162 - São Pedro			R\$ 336.558,89	Aguardando ante-projeto
MMR 263 - Ponte Alta		R\$ 1.117.657,12		Aguardando ante-projeto
MMR 283 - Santa Maria			R\$ 579.255,41	Aguardando ante-projeto
Total previsto	R\$ 3.766.576,93	R\$ 2.449.424,87	R\$ 952.370,01	R\$ 7.168.371,81

Com exceção do valor correspondente à obra da MMR 050, que é o valor efetivamente contratado, os demais valores são estimados, podendo variar em função do escopo de serviços, da variação de preços unitários e dos descontos ofertados pelas concorrentes durante o processo licitatório.

4) Os recursos provenientes deste financiamento estão reservados em dotação orçamentária própria, e não podem ser utilizados para outra finalidade, que não seja do tipo **investimento em obras de infraestrutura**. Seguem os dados orçamentários:

Dotação: 154- 014011.2060610121.122-4.4.90.51.00 - Fonte: 7- Operações de Crédito - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Bancária: 104 - Caixa Economica Federal 2843 - CEF - FINISA X - CONTRATO 0642.990-73

Sendo o que se apresenta,

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Renata de Faria Rocha Furigo, Diretora**, em 28/09/2026, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0614816** e o código CRC **60E37923**.