



Requerimento: 564/2025 - Data: 05/09/2025

Interessado: Vereador Sr. ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR

Assunto: *“REQUER INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS DO SAAE QUE ESTÃO EM EXECUÇÃO NA RUA DO MIRANTE.”*

AO GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor Dr. Paulo de Oliveira e Silva;

Em atenção à solicitação encaminhada pelo nobre Vereador, Sr. ADEMIR SOUZA FLORETTI JUNIOR, onde requer informações sobre as obras do SAAE que estão em execução na Rua do Mirante, informamos que as obras mencionadas se referem a melhorias no sistema de abastecimento de água.

Todo o trabalho técnico para elaboração do projeto e do orçamento foi executado pelos profissionais da Autarquia e, posteriormente, apresentado ao FEHIDRO, com o objetivo de angariar recursos a fundo perdido para viabilizar sua execução.

Após aprovação do projeto pelo FEHIDRO, deu-se início ao processo licitatório, tendo como vencedora a empresa Terradan Terraplanagem de Artur Nogueira Ltda.

As obras foram contratadas no valor total de **R\$ 430.382,70** (quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), sendo:

- **23,58%** (R\$ 101.484,60) com recursos próprios da Autarquia;
- **76,42%** (R\$ 328.898,10) com recursos a fundo perdido do FEHIDRO.

A seguir, temos as respostas aos itens mencionados no referido requerimento:

Item I

Os serviços executados na Rua do Mirante consistiram na substituição de:

- 418,00 metros de rede com diâmetro de 250 mm, originalmente em cimento amianto, por tubos em PVC-O do mesmo diâmetro. No trecho da ponte, foi utilizado ferro fundido, DN 250 mm;
- 478,50 metros de rede com diâmetro de 150 mm, em ferro fundido, por tubos em PVC com diâmetro de 100 mm;
- 51 ramais de ligação, anteriormente compostos por materiais diversos, que necessitava de manutenção por tubos de PEAD com diâmetro de 20 mm.



A realização dos serviços se fez necessária devido à necessidade de manutenção corretiva das redes existentes:

- As redes em cimento amianto apresentavam rompimentos frequentes, causados pela degradação do material ao longo do tempo;
- As redes em ferro fundido estavam obstruídas, prejudicando o volume e a qualidade da do serviço ofertado ao munícipe;
- Os ramais apresentavam constantes vazamentos e rompimentos, demandando manutenção frequente.

Item II

Para a população local e do bairro, as obras resultaram em significativa melhoria na qualidade e regularidade do abastecimento de água, e ainda, para a Autarquia (SAAE–Mogi Mirim), haverá:

- Redução nos índices de perdas de água;
- Economia com insumos para tratamento e manutenção das redes.

Item III

A adutora tratada possui diâmetro de 250 mm e extensão total de 1.140 metros, originalmente em cimento amianto. Inicia-se na Rua Dr. Ulhôa Cintra, atravessando diversas vias do Bairro do Mirante, com destaque para a Rua do Mirante, e finaliza no início da Rua João Miguel Finhane.

O trecho mais crítico, localizado na Rua do Mirante, apresentava recorrentes problemas e gerava transtornos à população, além de custos elevados com manutenção e perdas de água tratada. Por essa razão, essa foi a primeira etapa contemplada.

O SAAE possui um robusto e amplo projeto composto por 19 etapas, as quais visam melhorar o abastecimento, modernizar a rede, reduzir perdas, dentre outros. Para o próximo ano, está previsto novas duas etapas: Alameda Vital Brasil e adjacências e Praça Lions e imediações.

Item IV

Na presente data, as obras estão concluídas, restando apenas a desmobilização do canteiro e os serviços finais de limpeza.



O cronograma inicial previa a execução em 3 meses, porém, com a necessidade de evitar o desabastecimento na região, foi necessário um aditamento contratual de 1 mês adicional.

Diante do exposto, esperamos ter atendido a solicitação do nobre Edil, e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, reiterando o compromisso desta Autarquia com a transparência administrativa.

Sendo o que nos cumpre para o momento, agradecemos o Requerimento, ao tempo em que nos colocamos à disposição sempre que se fizer necessário.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos, aos 15 de setembro de 2025.

ENG. NEIROBERTO SILVA
Presidente do SAAE

Assinado por 1 pessoa: NEIROBERTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/F1E0-9CEE-E20D-9E57> e informe o código F1E0-9CEE-E20D-9E57



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1E0-9CEE-E20D-9E57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NEIROBERTO SILVA (CPF 777.XXX.XXX-53) em 15/09/2025 16:46:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/F1E0-9CEE-E20D-9E57>