

 OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - SAAE										
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - SAAE - 2025/2026 - ATUALIZADO ATÉ MARÇO /2026										
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	DESPESA	Fonte de Recursos	valor total	liquidado	a liquidar	Histórico	Situação
03.13.01	17.512	3012	3.207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	350.592,02	33.235,55	317.356,47	ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS VISANDO A ANTECIPAÇÃO DAS OBRAS DA 4ª ETAPA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO, PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATENDENDO ÀS NOVAS DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO "COLETOR DO BOA"; (SESAMM)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2025
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 FEHIDRO e 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	430.382,70	430.382,70	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DIMINUIÇÃO DE PERDAS NO BAIRRO DO MIRANTE, EM MOGI MIRIM / SP. RECURSOS FEHIDRO CTO 163_2024 (3022). (TERRADAN)	concluída
03.13.01	17.512	3012	3.207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	27.000,00	27.000,00	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÕES DIVERSAS PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DA EEE CHÁCARA BELLA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (STARTUBO)	concluída
03.13.01	17.512	3012	3.207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	380.138,50	14.560,67	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE COLETORA E AFASTAMENTO DE ESGOTOS E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS (EEE) NA AVENIDA BELA VISTA, Nº 2225 - JARDIM BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (RIVIERA)	CANCELAMENTO POR EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 025/2025 PELO SAAE.
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - Operações de Crédito	754.929,92	754.577,83	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP.(SILICON)	concluída
03.13.01	17.512	3012	3.207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados e 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta e	224.098,87	103.229,60	120.869,27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MURO E REFORMA PARA MELHORIAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS (EEE) LINDA CHAIB, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP (ATLAS)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.11.01	17.512	3012	3.201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - Operações de Crédito	42.322,85	42.322,85	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE ELABORAR OS SEGUINTE PROJETO: COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, ESTRUTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIO DA NOVA SEDE DO SAAE.(CIS ENGENHARIA)	concluída
03.12.01	17.511	3012	3.205 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta e 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	272.199,59	85.754,00	186.445,59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE SANEAMENTO BÁSICO (BIODIGESTOR, CAIXA DE LODO E CAIXA DE GORDURA), PARA SUBSTITUIÇÃO DE FOSSAS RUDIMENTARES EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (SANEAR)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	13.800,00	13.800,00	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL, LOCALIZADO NO PARQUE DAS EMPRESAS, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (QUALIMEC)	concluída
03.12.01	17.511	3012	3.205 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta e 02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	329.943,77	52.749,25	277.194,52	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE KITS DE TRATAMENTOS INDIVIDUAIS DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (INTEGRATIVA)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	489.900,00			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE TETO, FACE EXTERNA E INTERNA DO NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA SITUADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE MOGI MIRIM/SP. (HELP SISTEM)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026

03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.320,01	-	30.320,01	EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CENTRO À ALAMEDA VITAL BRASIL - OBRA NÃO PRINCIPAL TRECHO 07, DO SAAE, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. CONTRAPARTIDA SAAE. 3023 BANCO 2001 (LFW ENGENHARIA))	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	388.555,99	-	388.555,99	EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CENTRO À ALAMEDA VITAL BRASIL - OBRA NÃO PRINCIPAL TRECHO 07, DO SAAE, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. RECURSOS FEHIDRO BANCO 3023 (LFW ENGENHARIA)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.13.01	17.512	3012	3.207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	236.576,68	196.717,68	39.859,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DO ANTIGO COLETOR-TRONCO AO NOVO COLETOR-TRONCO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. SUPLEMENTAÇÃO DECRETO 9.748/2026 DE 03/02/2026. (CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.11.01	17.512	3012	3.201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.709.471,06		1.709.471,06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COMPLETA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP.(MPD ANDRADE)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.11.01	17.512	3012	3.201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - Operações de Crédito	4.120.000,00		4.120.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA COMPLETA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP.(MPD ANDRADE)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.921,31		7.921,31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA EXECUÇÃO DE TRECHO DE ADUTORA E INTERLIGAÇÕES NECESSÁRIAS NA REGIÃO DA AVENIDA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (SANEFLUI)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	47.608,80	47.608,80	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA EXECUÇÃO DE TRECHO DE ADUTORA E INTERLIGAÇÕES NECESSÁRIAS NA REGIÃO DA AVENIDA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP.(BHATEL)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026
03.12.01	17.512	3012	3.204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	124.049,94	124.049,94	-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA EXECUÇÃO DE TRECHO DE ADUTORA E INTERLIGAÇÕES NECESSÁRIAS NA REGIÃO DA AVENIDA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP. (OCTOGONAL)	Em andamento, com previsão de conclusão em 2026